

"당신의 청렴은 석유공사의 얼굴이고 희망입니다"



한국석유공사

수신자 : 내부결재
(경유)

참 조 :

제 목 : 2016년도 서산지사 원유 및 제품탱크 도장공사 준공검사 결과보고

1. 관련근거

- 가. 시설물 보수공사 절차서(GQP-23) 5.3항
- 나. 석유비축처-2240(2016.12.09.) “준공검사원 임명”

2. 위와관련, 2016년도 서산지사 원유 및 제품탱크 도장공사 준공검사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

= 아 래 =

- 가. 계 약 명 : 2016년도 서산지사 원유 및 제품탱크 도장공사
- 나. 계약상대자 : 주식회사 미도윌페이스
- 다. 계약 기간 : 2016.05.25. ~ 2016.12.20
- 라. 공사 기간 : 2016.05.25. ~ 2016.12.07
- 마. 준공검사원 : 4급 이용재 외 1명
- 바. 실 준공일 : 2016.12.07
- 사. 준공검사일 : 2016.12.13
- 아. 준공 금액 (단위 : 천원, VAT 포함)

계약금액(A)	준공금액(B)	증감(B-A)
574,035	560,252	△13,783

- 자. 기 지급액 : 509,724천원(VAT 포함)
- 차. 금회지급액 : 50,528천원(VAT 포함)
- 카. 예산 과목 : 수선유지비/서산지사 공통

- 붙임 1. 준공정산 요약 1부
2. 준공정산 내역서 등 각 1부. 끝.

