

# 대규모(100억원 이상) 공사정보

(2018년 12월 기준)

사업명	사업내역	계약금액 (부가세포함)	추진실적 및 향후계획
울산 비축기지 지하화 건설공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사기간 : '16.1.1 ~ '21.06.30.(66개월)</li> <li>○ 공사현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하 저장공동 건설</li> <li>· 저장규모 : 1,030만 bbl</li> </ul> </li> </ul>	267,829백만원	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진실적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 터널굴착 및 보강작업</li> <li>- 기계 및 전기공사</li> </ul> </li> <li>○ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수벽터널, 수벽공, 저장공동 등 굴착</li> </ul> </li> </ul>

※ 담당부서 : 비축시설처